

17190

Faktúra F170124

Dodávateľ: **Ing. Milan Štupák - IVS**
065 11 Nová Ľubovňa 791
Slovensko

IČO: 10769676 DIČ: 1020762644 IČ DPH: SK1020762644
 Živ. opr. č. 710-1239
 Tel.: 052/43 244 45 E-mail: ivs@ivssl.sk
 Fax: 052/43 214 88 WWW:

IBAN: **SK14 0200 0000 0000 0530 8602** BIC: **SUBASKBX**
 Účet: **5308602/0200** VS: **170124**
 Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: **20.07.2017** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **20.07.2017** Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: **19.08.2017** Objednávka:
 Zákazka: 137
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00329941 DIČ: 2020698581 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Obec Kamienka
OcÚ č. 123
06532 Kamienka

Na základe Zmluvy o dielo č. 10/2016 a priloženého súpisu vykonaných prác fakturujeme Vám za vykonané práce na stavbe:

"Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Kamienka - vetva J10- a k OcÚ"

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zľava [%]
1.	v čiastke	28 109,85	20	33 731,82	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	28 109,85	5 621,97	33 731,82
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 33 731,82 EUR
 Slovom: TridsaťtritisícSedemstotridsatjeden 82/100 EUR



Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Ing. Milan Štupák - IVS
 065 45 Plavnica 54
 Miesto podnikania:
 065 11 Nová Ľubovňa 791
 IČO-10769676 IČDPH:SK1020762644

Pečiatka a podpis

Ing. Milan Štupák - IVS

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.6.-20.7.2017

Názov stavby: **Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Kamienska – vetva J10-a k OcÚ**
 Názov objektu: **vetva J10-a k OcÚ**

JKSO

EČO

Miesto

Obec Kamienska

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Obec Kamienska
 Projektant:
 Zhotoviteľ: Ing. Milan Štupák - IVS

329941

neplatca DPH

10769676

SK1020762644

Rozpočet číslo:
 Spracoval: Ing. Štupák

Dňa: 20.7.2017

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	8 960,88	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	19 148,97	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		28 109,85	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

rojektant		D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	28 109,85
Objednávateľ	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 28109,85	5 621,97
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	33 731,82
Zhotoviteľ	Pečiatka	E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

Súpis vykonaných prác

Stavba: Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Kamienka – vetva J10-a k OcÚ
 Objekt: vetva J10-a k OcÚ

Obdobie: 1.6.-20.7.2017

Objednávateľ: Obec Kamienka
 Zhotoviteľ: Ing. Milan Štupák - IVS
 Dátum: 20.7.2017
 Spracoval: Ing. Štupák

JKSO:
 Miesto: Obec Kamienka

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 28 109,85 0,00
 1 Zemné práce 16 024,73 0,00

1	221	113107132	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	2,000	27,00	54,00	0,00	0,00
2	001	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hromine 4, do 100 m ³	m ³	35,910	11,00	395,01	0,00	0,00
3	001	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 4	m ³	25,137	1,35	33,93	0,00	0,00
4	001	132301202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m ³	m ³	315,628	11,00	3 471,91	0,00	0,00
5	001	132301209	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapažených, s urovnaním dna v hromine 4	m ³	220,940	1,90	419,79	0,00	0,00
6	001	141701103	Pretláčanie rúry v hromina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm	m	12,000	400,00	4 800,00	0,00	0,00
7	143	1433316400	Rúrka ocelová D 720 mm hrúbka 12mm pozdĺžna alebo špirálovite zváraná hladká ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	13,200	195,00	2 574,00	0,00	0,00
8	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	541,260	1,80	974,27	0,00	0,00
9	001	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	541,260	1,00	541,26	0,00	0,00
10	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z hrominy tr. 1-4 do 2000 m	m ³	107,089	3,30	353,39	0,00	0,00
11	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	244,449	2,20	537,79	0,00	0,00
12	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehadenia sypaniny	m ³	86,445	5,00	432,23	0,00	0,00
13	581	5815317000	Piesok technický netriedený hornobriezsky	t	151,279	9,50	1 437,15	0,00	0,00
							661,90		0,00

4 Vodorovné konštrukcie									
14	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	20,425	28,00	571,90	0,00	0,00



Ing. Milan Štupák - IVS
 065 45 0121 54
 Miestic jodifikácie
 065 11 Nová Lúčovná 791
 01702027 0001 0170007525

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
15	271	452386151	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	7,000	10,00	70,00	0,00	0,00
16	271	452386161	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00

5 Komunikácie									
							1 187,10	0,00	
17	221	564762111	Podklad alebo kryt z kamienka hrubého drveného veľf. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	203,000	5,70	1 157,10	0,00	0,00
18	221	564851111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	2,000	4,00	8,00	0,00	0,00
19	221	567121112	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.120 mm	m2	2,000	11,00	22,00	0,00	0,00

8 Rúrové vedenie									
							8 583,96	0,00	
21	271	812379011	Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 300 do DN 500 mm -0,460 t	m	1,000	43,95	43,95	0,00	0,00
22	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	9,500	1,00	9,50	0,00	0,00
23	286	2861701800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000mm	ks	5,465	12,00	65,58	0,00	0,00
24	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	205,000	1,40	287,00	0,00	0,00
25	286	2861703800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x5000mm	ks	44,813	58,00	2 599,15	0,00	0,00
26	271	877310310	Montáž kolena na potr. kanal. polypropyl. rúr DN 150 mm	ks	2,000	3,20	6,40	0,00	0,00
27	286	2860014830	Master koleno 150/45st. - PP hladký kanal. systém SN10 PIPELIFE	ks	2,000	25,00	50,00	0,00	0,00
28	271	877350410	Montáž šachtového prechodu na potrubie z kanal. korug. polypropylenových rúr DN 200 mm	ks	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00
29	286	2860013990	Sachtový prechod 150 -pragma ID tvarovky - PP korug. kanal. systém PIPELIFE	ks	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00
30	271	877360320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylenových rúr DN 250 mm	ks	2,000	5,00	10,00	0,00	0,00
31	286	2860015150	Master odbočka 250/r 50/45 st PP hladký kanal system SN10 PipeLife	ks	2,000	32,00	64,00	0,00	0,00
32	271	877360410	Montáž sacht prechodu na potrubie z kanal rur korug polypropylen rur dn 250mm	ks	14,000	12,00	168,00	0,00	0,00
33	286	2860014000	sachtový prechod 250 -pragma id tvarovky - pp korug kanal system PIPELIFE	ks	14,000	20,00	280,00	0,00	0,00
34	271	892311000	Skuška tesnosti kanalizácie D 150	m	9,500	1,25	11,88	0,00	0,00



g. Milan Štúrnik - IVS
 065 45 Diavna 54
 Miesto podnikania
 065 11 Nová Lúčka 791
 IČO: 47020701, IČD: 47020701

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
35	271	892361000	Skuška tesnosti kanalizácie D 250	m	205,000	1,30	266,50	0,00	0,00
36	271	894201118	Dno alebo steny šachtiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	m ³	0,500	140,00	70,00	0,00	0,00
37	271	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obloženíím dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	7,000	300,00	2 100,00	0,00	0,00
38	271	894411141	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obloženíím dna betónom tr. C 25/30 DN 500	ks	1,000	400,00	400,00	0,00	0,00
39	592	5922435000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29xv. 100xhr.steny 9	ks	10,000	40,00	400,00	0,00	0,00
40	592	5922432000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60xv. 100	ks	8,000	50,00	400,00	0,00	0,00
41	271	894431131	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	ks	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00
42	271	894431133	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00
43	271	894431134	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2000mm	ks	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00
44	286	2860007840	plast poklop s ramom 1,5t pre revízne sachty dn400 na pvc hladku kanalizáciu s predlžením pipelife	ks	3,000	25,00	75,00	0,00	0,00
45	286	2860007970	predlzenie revíznej sachty dn400/1m na pvc hladku kanal s predlžením pipelife	ks	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00
46	286	2860007980	predlzenie revíznej sachty dn400/1,5m na pvc hladku kanalizáciu s predlžením pipelife	ks	2,000	30,00	60,00	0,00	0,00
47	286	2860008010	priebežne dno DN400 vtok, vyvod 160 pre revízne sachty na pvc hladku kanalizáciu s predlžením pipelife	ks	3,000	40,00	120,00	0,00	0,00
48	271	899103111	Osadenie poklopu litinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	8,000	20,00	160,00	0,00	0,00
49	552	552421140	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, rebrový, trieda C 250kN, CO-600 H, H 115	ks	8,000	100,00	800,00	0,00	0,00
99 Presun hmôt HSV							1 652,16		0,00
50	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkolvek dĺžky objektu	t	254,371	1,40	356,12	0,00	0,00
51	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	64,802	20,00	1 296,04	0,00	0,00
Celkom							28 109,85		0,00



ing. Milan Štupák - IVS
 065 47 Oľavnická 4
 36t 11 Nová Lúča 791

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.6.-20.7.2017

Číslo faktúry:
Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ

Ing. Milan Štupák - IVS
sídlo: 065 11 Nová Ľubovňa 791

IČO: 10769676
IČ DPH: SK1020762644

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Kamienka
sídlo: OcÚ Kamienka č.123, 065 32 Kamienka

IČO: 329941
IČ DPH: neplatca DPH

Stavba: Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Kamienka – vetva J10-a k OcÚ
Objekt: vetva J10-a k OcÚ
JKSO:
Miesto: Obec Kamienka

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu				30 647,50
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	28 109,85	28 109,85	
3.	DPH	0,00	20.00 % 5 621,97	5 621,97	
4.	Celkom (2+3)	0,00	33 731,82	33 731,82	

VYHLÁSENIE


Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

Ing. Milan Štupák - IVS
065 45 Plavnica 64
Miesto podnikania
065 11 Nová Ľubovňa 791
IČO: 10769676 IČ DPH: SK1020762644

podpis

Za objednávateľa:



podpis

V Novej Ľubovni

Dátum: 20.7.2017